

Sector/stafafdeling: Grondgebied/RO
Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek

| Ter behandeling in de vergadering van: | |
|---|-------------------------------|
| de commissie | grondgebied d.d. 3 april 2018 |
| de Raad | -- |

Onderwerp:

Voortgang project Kreken Kweken

Samenvatting

Voor het project Kreken Kweken wordt jaarlijks een voortgangsrapportage opgesteld. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de voortgang in 2017.

Gevraagde beslissing commissie:

1. Kennis nemen van de voortgangsrapportage 2017.
2. Kennis nemen van de samenwerkingsovereenkomst onderhoud ecologische zones voor het project Kreken Kweken.
3. Kennis nemen met het uitwerken van een aanvullende subsidieaanvraag voor de kreken van de reservelijst.

Advies / besluit vanuit commissie *(in te vullen door griffier)*

Onderwerp:

Voortgang project Kreeken Kweken

1. Inleiding

De gemeente Brielle neemt samen met de andere gemeenten op Voorne-Putten en het Waterschap Hollandse Delta deel aan het project Kreeken Kweken. Het project is gericht op de realisatie van 8,6 km ecologische oevers, 8,7 km laarzenpaden (wandelpaden door het boerenland) en 5 stapstenen op Voorne-Putten. De projectduur is met 2 jaar verlengd tot 31 december 2018.

Ten behoeve van het toekomstig beheer van de ecologische zones, stapstenen en laarzenpaden zijn in 2015 afspraken gemaakt. Het beheer van de zones tot 15 meter langs hoofdwatertgangen is de verantwoordelijkheid van het waterschap. Voor het beheer van de overige zones en laarzenpaden zijn de gemeenten verantwoordelijk. De gemeenten hebben hiervoor vanaf 2017 ieder € 4.000,00 per jaar in de begroting opgenomen. Op 15 maart 2016 heeft het college van Brielle hiermee ingestemd.

Voor het project Kreeken Kweken wordt jaarlijks een voortgangsrapportage opgesteld. In de stuurgroep van 27 oktober 2017 is afgesproken om de voortgangsrapportage ter informatie aan te bieden aan de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

2. Beoogd effect

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de voortgang van het project Kreeken Kweken in 2017.

3. Argumenten

De voortgangsrapportage 2017 geeft een overzicht van de activiteiten die tot en met 31 december 2017 zijn uitgevoerd, een overzicht van de verwerving en inrichting van de ecologische zones, laarzenpaden en stapstenen en een financieel overzicht.

Stand van zaken ecologische zones, laarzenpaden en stapstenen

In totaal is er tot 31 december 2017 ongeveer 2,5 km aan ecologische oevers aangelegd en 3 stapstenen met een totale oppervlakte van 43.634 m² (inclusief ecologische zone Boomgaard in Brielle aan de Spanjaardsweg). Voor 2018 is de aanleg van 1,5 km gepland en 3 stapstenen met een totale oppervlakte van 27.850 m². In totaal zal er tot 31 december 2018 in totaal 4 km aan ecologische zones worden aangelegd en 6 stapstenen met een totale oppervlakte van 71.484 m². Met de projecten op de reservelijst zou er nog 2,9 km aan ecologische zones kunnen worden aangelegd en 1 stapsteen met een totale oppervlakte van 37.600 m².

Financieel overzicht 2017

Kosten voor de voorbereiding en aanleg van de kreken zijn hoger dan geraamd in het projectplan. Hier is in de voortgangsrapportage van 2016 richting de provincie Zuid-Holland al over gecommuniceerd. Om te voorkomen dat er gronden worden aangekocht die uiteindelijk niet kunnen worden aangelegd is bij de uitvoering een fasering ingebracht. Deze fasering is als volgt:

- Fase 1: uitvoering van lopende projecten.
- Fase 2: uitvoering van de projecten waar een intentieverklaring voor is getekend.
- Fase 3: Aanleg van projecten op de reservelijst.

Uit het financieel overzicht van 2017 blijkt dat alleen de projecten van fase 1 en 2 binnen de beschikbare subsidiegelden kunnen worden aangelegd. Op basis van de huidige ramingen kunnen de kreken op de reservelijst niet meer gerealiseerd worden uit de beschikbare subsidie van de voormalige stadsregio en de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft in een brief van 25 april 2017 aangegeven dat er mogelijkheden zijn binnen de Subsidieregeling groen (Srg) om een aanvullende subsidie aan te vragen voor de projecten van de reservelijst. Het gaat dan om een subsidie van 60% van de kosten van de kreken. De gemeenten en waterschap zouden dan gezamenlijk 40% bij moeten dragen. De Stuurgroep heeft in haar vergadering van 27 oktober ingestemd met het voorbereiden van een extra subsidieaanvraag.

Samenwerkingsovereenkomst onderhoud ecologische zones

De stuurgroep heeft in de vergadering van 24 mei 2017 besloten dat het onderhoud van de kreken gezamenlijk (gemeenten en waterschap) zal worden uitgevoerd door één partij en dat de gemeente Brielle hiervan de penvoerder is. De LTO heeft een aantal eisen neergelegd met betrekking tot het onderhoud van de kreken. Naar aanleiding hiervan is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met betrekking tot het onderhoud van de ecologische zones van het project Kreken Kweken. De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen de gezamenlijke gemeenten en het waterschap. De overeenkomst is opgesteld in overleg met de LTO. De adviesrol van de LTO met betrekking tot de wijziging van beheer en onderhoudsplannen en wijzigingen met betrekking tot de overeenkomst is geregeld in artikel 4, lid 5 en artikel 9, lid 3.

5. Aanpak / uitvoering

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst onderhoud ecologische zones zal plaatsvinden tijdens een excursie naar de reeds aangelegde kreken op 16 maart 2018 voor de stuurgroep, kernteam en andere stakeholders.

6. Communicatie

Op 16 maart 2018 zal er voor de stuurgroep, kernteam en andere stakeholders een excursie worden georganiseerd naar de kreken die zijn aangelegd.

Bijlage(n):

- Voortgangsrapportage 2017
- Samenwerkingsovereenkomst onderhoud ecologische zones project Kreken Kweken

bijlagen meezenden